



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA XII (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO**
2 **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –**
3 **CRMV-PB. XXX**

4 Aos 24 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a XII (Décima Segunda) Reunião
5 da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina
6 Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocaiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB,
7 onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto,
8 CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33a e o funcionário Pedro Marcelino
9 de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Em conversa com o fiscal
10 Everson Augusto de Melo Almeida, sobre a manta asfáltica o mesmo observou que seria de melhor forma
11 a colocação de contra piso sobre a manta prevenindo infiltrações. **II – ACOMPANHAMENTO DE**
12 **OBRA –** Foi apresentado no dia 04 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida,
13 constatando a finalização do reboco externo da fachada Norte e Leste ainda atestando o andamento do
14 reboco da platibanda na fachada Sul, já com o início da estrutura para fachada Oeste. Foi observado a
15 armação dos pilares e sapatas que já estavam concretadas. Demolição da parede frontal e escoramento da
16 laje para próximas etapas. Obra visando o início do forro de gesso, portanto, todos os serviços que estão
17 precisando ser finalizados para o início do forro de gesso, estão sendo providenciados. Serviços como:
18 instalações hidro-sanitárias, elétricas, ar-condicionados e rede de voz e imagem. Dois funcionários estão
19 dando prosseguimento às instalações de comunicação (Telefônicas e Lógicas). Foi dado início a aplicação
20 do selador acrílico visando o início do emassamento interno no dia 05-10-2018. Serviços como: Aplicação
21 de selador, reboco da platibanda, impermeabilização da laje superior e da platibanda, estão sendo
22 adiantados para ser aplicada a impermeabilização com manta asfáltica e finalização das calhas e cobertura.
23 Estavam presentes na obra 15 (Quinze) funcionários, sendo: 07 (sete) ajudantes, 02 (dois) pedreiros, 02
24 (dois) Telefonia e Lógica, 01 (um) bombeiro hidráulico, 02 (dois) pintores e 01 (um) mestre. Todos com
25 seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **III –**
26 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** Foi apresentado no dia 10 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson
27 Augusto de Melo Almeida, constatando a finalização do reboco externo da fachada Sul, e início do
28 capiaço das demais aberturas nas paredes externas. Continua a estrutura para fachada Oeste. Foram
29 observados dois pilares já concretados e sem forma, e em andamento, dois pilares com formas sendo
30 concretados nesta data. Obra já recebeu primeira remessa de placas de gesso, portanto, todos os serviços
31 que estão precisando ser finalizados para o início do forro de gesso, estão sendo providenciados. Serviços
32 como: instalações hidro-sanitárias, elétricas, ar-condicionados e rede de voz e imagem. Foi iniciado a
33 primeira demão de emassamento interno. Serviço sendo executado por um profissional no momento.
34 Serviços como: Aplicação de selador, Emassamento interno, reboco das caixas de esgoto, capiaço das
35 janelas, concretagem dos pilares e demolição de alvenaria, estavam em andamento neste dia.
36 Estavam presentes na obra 10 (Dez) funcionários, sendo: 04 (Quatro) ajudantes, 03 (Três) pedreiros, 01
37 (um) bombeiro hidráulico 01 (um) pintor e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de
38 proteção individual para suas respectivas atividades. **IV – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** Foi
39 apresentado no dia 15 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando os
40 pilares para estrutura da fachada Oeste já concretados. Estrutura da viga já montada e posicionada para
41 içamento e execução de formas. Foi dado início ao forro do gesso. Foi descarregado na obra remessa de
42 argamassas Tipo AC-II visando o início da execução de revestimento do piso. Foi iniciado a primeira
43 demão de emassamento interno. Alguns ambientes já estão sendo aplicada a segunda demão. Serviço
44 sendo executado por um profissional no momento. Serviços como: Aplicação de selador, emassamento
45 interno, reboco das caixas de esgoto, capiaço das janelas, forro de gesso, demolição de estrutura antiga,
46 estavam em andamento neste dia. O engenheiro André mostrou uma fissura considerada grande na laje
47 que irá receber caixa d'água (estrutura antiga). Devendo levar em consideração a relocação da mesma para



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 garantir segurança de todos. O mesmo irá elaborar um protocolo informando possível alteração.
49 Estavam presentes na obra 12 (Doze) funcionários, sendo: 04 (Quatro) ajudantes, 02 (Dois) pedreiros, 01
50 (um) bombeiro hidráulico 01 (um) pintor, 02 (dois) Gesseiros, 01 (um) mestre e 01 (um) Engenheiro.
51 Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. V –
52 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 19 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson
53 Augusto de Melo Almeida, constatando os pilares para estrutura da fachada Oeste já concretados.
54 Estrutura da viga Içada, concretada e sem forma. Foi iniciada a alvenaria da fachada Oeste, com isso, a
55 frente definitiva do CRMV/PB segue em andamento. Serviços como: Aplicação de selador, Primeira e
56 Segunda demão de Emassamento interno, reboco das caixas de esgoto, capiaço das janelas, forro de gesso,
57 caixas de esgoto e águas pluviais, alvenaria da fachada frontal e impermeabilização da laje, estavam em
58 andamento neste dia. Estavam presentes na obra 09 (Nove) funcionários, sendo: 03 (Três) ajudantes, 02
59 (Dois) pedreiros, 02 (Dois) pintores, 01 (um) na impermeabilização e 01 (um) mestre. Todos com seus
60 respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. VI –
61 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 23 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson
62 Augusto de Melo Almeida, constatando que a obra foi visitada junto a toda equipe do CRMV/PB, no qual,
63 foram discutido e verificados “in loco”, definições e solicitações do conselho para execução por parte da
64 CBA Construções. Após visita, junto com o funcionário Alexandre Correia Eleutério, o presidente desta
65 comissão Domingos Lugo e repassado as solicitações ao Eng. André. Ficou definido, que todo azulejo dos
66 banheiros e lavabo será do piso ao teto. Consta na planilha orçamentária altura de 0,70 cm, porém, foi
67 autorizado pelo conselho, aplicação em toda área do banheiro. Isso aplicará uma diferença no que foi
68 orçado do que será executado, será feito análise para verificação de saldo em planilha orçamentária.
69 Portas dos ambientes (Sala de fiscalização e financeiro) constam em projetos, assim como também foi
70 executado com a medida de 0,70 cm, não respeitando as medidas para acessibilidade. Mesmo estando
71 executadas, será levado a comissão para uma definição de efetuar a troca por duas forras de madeira
72 massarandubas de 0,80 cm. Foi orçado duas portas a mais do que seria executado, com isso, será utilizado
73 desse saldo para mudança. Ficou acordado com a CBA, a utilização de azulejos na parte superior das
74 bancadas de granito dos ambientes (Copa e Área de serviço). Não consta serviço orçado em planilha,
75 porém, será refeito uma análise de saldo para pagamento desse acréscimo. Referente à caixa de energia na
76 entrada do conselho será eliminado e energia irá alimentar o QDC instalado no Hall de circulação. Não
77 consta projeto elétrico aprovado na energisa, portanto, entrada de energia permanecerá a mesma.
78 Foi definido ponto de TV na sala VIP com altura de 1,60 cm do piso não acabado. Será construído
79 almoxarifado para servir de depósito de material de limpeza e documentos do conselho. Ficou definida a
80 locação do mesmo, por trás da sala presidencial na área de circulação. Não consta tal serviço orçado em
81 planilha, porém, será refeito uma análise de saldo para pagamento do item. Referente à posição da caixa
82 d’água, foi questionado ao André, o mesmo irá elaborar um documento dando um parecer referente ao
83 projeto estrutural. Será elaborado um ofício e encaminhado por e-mail à CBA para documentação do que
84 foi tratado na obra. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Confirmar a impermeabilização da manta asfáltica sobre
85 a laje do auditório para evitar possíveis infiltrações na estrutura interna. 2. Foi autorizado por esta
86 comissão a troca das portas do setor de fiscalização e financeiro para adequar a acessibilidade de todos os
87 ambientes da nova sede. 3. Foi confirmado por esta comissão a reposição de toda a altura o revestimento
88 cerâmico nos banheiros da nova sede sendo confirmado que todos devem ter as paredes totalmente
89 revestidas e confirmar se o banheiro do auditório terá portas entre os acessos aos sanitários. 4. Foi
90 acordado que melhor seria o reforço da estrutura dos banheiros para alocação da caixa d’água para que
91 evite problemas na sua estrutura. 5. Foi analisado e relatado pelo fiscal que a murada externa de acesso a
92 sede não está contemplada na planilha orçamentaria da obra sendo necessário uma solução para atender a
93 nova organização da sede. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João
94 Pessoa-PB, 24 de outubro de dois mil e dezoito. XX.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

95

96 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB N° 0793

97

98 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula N° 1.33a

99

100 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula N° 1.30