



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA XI (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO**
2 **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –**
3 **CRMV-PB. XXX**

4 Aos 01 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a XI (Décima Primeira) Reunião
5 da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina
6 Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB,
7 onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto,
8 CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33a e o funcionário Pedro Marcelino
9 de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Devido a rescisão contratual do
10 senhor Oscar Dantas Junior que aconteceu no dia 01 de setembro de 2018, e aos inúmeros problemas
11 apresentados no projeto em execução, foi determinado pela diretoria deste conselho a substituição deste
12 fiscal por um profissional de nível superior para melhor gerir as mudanças e alterações suscitadas pela
13 empresa CBA construções LTDA. **II – CONTRATO Nº 011/2018:** Com a finalização do contrato do
14 antigo fiscal foi iniciado uma processo administrativo nº 735/2018 de licitação que finalizou com a
15 contratação de um Engenheiro Civil Everson Augusto de Melo de Almeida como fiscal do CRMV/PB
16 para obra de reforma da sede, assinado no dia 27 de setembro de 2018, conforme solicitação desta
17 comissão na reunião passada. **III – PARECER TÉCNICO** – Foi recebido um parecer técnico no dia 23
18 de setembro de 2018 da empresa ALX Construções LTDA que fez o projeto da reforma da sede, emitida e
19 assinada pelo senhor Fernando César de Sousa Freire, Engenheiro Civil, CREA nº 160079620-6 com
20 planilha em anexo de perda e ganho com valor a ser creditado para CRMV/PB em 10.908,99 referente a
21 supressão no valor do contrato e nos itens 01, 02 e 03 não foi acrescentado por não possuir quantitativo.
22 **IV – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 27 de setembro de 2018 pelo senhor
23 Everson Augusto de Melo Almeida, constatando o recebimento de areia para serviços internos e externos,
24 recebimento de esquadrias sem os vidros e manta asfáltica para impermeabilização das calhas no telhado,
25 avanços das instalações elétricas e hidráulicas e os pontos de instalação de drenos de ar condicionados, já
26 estando pronto para inicialização do forro de gesso. As caixas elétricas já chumbadas com cabeamento,
27 hidráulica com pontos de água fria, com esgotos, e os pontos dos ar-condicionados já chumbados com
28 respectivos drenos. Forras das portas 95% instaladas, faltando apenas na parte do almoxarifado, quarto e
29 banheiro de uso dos funcionários. Sendo finalizados estas forras até o dia 01 de outubro de 2018.
30 Alvenaria externa da fachada norte já com o reboco, incluindo boa parte da platibanda. Constava 9
31 funcionários sendo 4 ajudantes, 2 pedreiros, 1 eletricista, 1 bombeiro hidráulico, 1 mestre de obras e 1
32 engenheiro, todos com EPIs. **V – 5º MEDIÇÃO** – Foi encaminhado a quinta medição da execução da
33 obra com a nota fiscal nº 40241 emitida no dia 18 de setembro de 2018 contando o valor total de
34 71.501,18 sendo divididos em 61.383,79 para transferência a empresa CBA Construções LTDA, 1.787,53
35 para pagamento de imposto a Prefeitura de João Pessoa, DARF no valor de 4.397,30 e GPS no valor de
36 3.932,56, acompanhada de parecer contábil com análise da documentação apresentada e atestando como
37 favorável ao pagamento. **VI – ATESTO DA 5º MEDIÇÃO** – Emitida no dia 01 de outubro de 2018 pelo
38 senhor Everson Augusto de Melo Almeida com os seguintes valores expressos: Estrutura 17.396,21,
39 Paredes e Painéis 11.657,82, Esquadrias e Ferragens 3.148,10, Revestimentos 2.119,33, Instalações
40 Elétricas, Telefone, TV, Ar condicionado 28.572,19, Instalações hidro-sanitárias e proteção e combate a
41 incêndio 8.607,53, totalizando 71.501,18. **VII REUNIÃO COM ALX CONSTRUÇÕES LTDA** –
42 Ocorreu no dia 01 de outubro de 2018 com o Senhor Fernando César de Sousa Freire, a assessora
43 administrativa do CRMV/PB Ivana Karla Lima de Lucena e membros desta comissão onde foi relatado
44 que o projeto da reforma da sede foi feito em sua integralidade pelo senhor Oscar Dantas Junior e assinada
45 pelo referido engenheiro e arquitetas constado no processo, porem ele dará o suporte necessário nos
46 problema que surgiram durante a execução da obra. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Encaminhar o parecer
47 técnico do item III para ao fiscal do CRMV/PB para análise e considerações com ajustamento da planilha



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 de execução adicionando os quantitativos. 2. Solicitamos que seja encaminhado a tesouraria do
49 CRMV/PB para o referido pagamento a empresa CBA Construções LTDA com valores discriminados
50 acima. 3. Solicitamos que o fiscal do CRMV/PB analise a colocação definitiva da laje sobre a manta
51 asfáltica para resolver os possíveis problemas de infiltrações. Sala da Presidência do Conselho Regional
52 de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 01 de outubro de dois mil e dezoito. XXXXXXXXXXXXXXXX.

53 _____
54 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB N° 0793

55 *José Batista Sobrinho*
56 _____
57 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula N° 1.33a

58 *Pedro Marcelino Neves*
59 _____
60 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula N° 1.30