



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

**ATA DA XIV (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –
CRMV-PB. XXX**

Ao 28 dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a XIV (Décima Quarta) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho e funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Devido a aproximação do final da obra muitos relatórios para apreciação e buscar solução com relação as divergências no projeto original. **II – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 01 de novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando após reunião no CRMV/PB, onde foram abordados diversos fatos sobre a obra. Junto com o funcionário do CRMV/PB Alex, fomos até a obra para uma visita de acompanhamento dos serviços. Fomos recebidos pelo Mestre de obra, em seguida, o Engº André e o Sr. Caetano fizeram presente na visita. Foi verificada a substituição das duas forras de madeira massaranduba que antes eram de 0,70cm e foi modificado para forra de 0,80cm (Sala de Financeiro e Sala de Fiscalização). Primeira demão na Aplicação do selador externo em andamento nesta data. Foram acordados alguns pontos em reunião, sendo eles: Instalação para ligação definitiva de energia; nova análise e laudo do Eng André (responsável pelo projeto estrutural); utilização do rejunte fléxivel de cor cinza; solicitação e ajuste em projeto elétrico, dentre outros. Estavam presentes na obra 13 (Treze) funcionários, sendo: 06 (Seis) ajudantes, 03 (Três) pedreiros, 02 (Dois) Pintores, 01 (um) mestre e 01 (um) Engenheiro. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **III – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 07 de novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando o acompanhamento pelo mestre de obra, e por funcionários do CRMV/PB os seguintes serviços em execução: Forro de gesso próximo de sua conclusão; proteção mecânica da calha; aplicação do piso porcelanato; aplicação da segunda demão de selador externo. Foi verificado com o funcionário do CRMV/PB Alex, a possibilidade do aproveitamento dos extintores já existentes na sede atual do CRMV/PB, de imediato verificamos que será possível o aproveitamento do extintor AP 10L, já o PQS, não será possível aproveitar, pois o mesmo é de 4kg e em projeto aprovado é de 12 KG. Estavam presentes na obra 10 (Dez) funcionários, sendo: 04 (Quadro) ajudantes, 03 (Três) pedreiros, 02 (Dois) Gesseiros e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **IV – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 09 de novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, sendo recebido pelo mestre de obra, chegando lá, estavam o funcionário CRMV/PB Alex e o responsável pelo T.I do CRMV/PB discutindo soluções para implantação do hack lógico. Serviço em execução: finalização do Forro de gesso; revestimento dos banheiros (Azulejo); aplicação do piso porcelanato; base para receber a caixa d'água, proteção mecânica das calhas. Foi verificado estoque de azulejo que será utilizado no banheiro. Forro de gesso finalizado. Faltando ainda a recepção/registro para finalização do revestimento cerâmico. Conforme foi acordado em reunião, seria necessário a alimentação da rede de energia para solicitação de uma nova ligação, porém, não foi executado o serviço de passagem dos cabos. Estavam presentes na obra 08 (Oito) funcionários, sendo: 05 (Cinco) ajudantes, 02 (dois) pedreiros e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **V – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 12 de novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando os serviços em execução: revestimento do banheiro (Azulejo); aplicação do piso porcelanato; Base para receber a caixa d'água, movimentação de terra para início da infraestrutura. Na chegada, foi verificado o início do trabalho no muro de entrada principal. Retirada do revestimento lá existente. Cerâmica próxima à finalização, faltando aplicação da



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 sala de recepção/registros. Base para estrutura da caixa d'água finalizada, faltando apenas acabamento
49 para sua instalação. Obra apresenta um grande entulho a ser retirado. Relocação de alguns pontos de ar-
50 condicionado, devido à altura do forro de gesso que poderia atrapalhar nas futuras instalações.
51 Restando recepção/registro para finalização do revestimento cerâmico. Estavam presentes na obra 10
52 (Dez) funcionários, sendo: 05 (Cinco) ajudantes, 03 (três) pedreiros, 01 (um) bombeiro hidráulico e 01
53 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
54 atividades. **VI – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 14 de novembro de 2018
55 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando os serviços em execução: revestimento do
56 banheiro (Azulejo); aplicação de telhas; base para receber a caixa d'água, movimentação de terra para
57 início da infraestrutura, rejunte dos azulejos. Foi iniciado neste dia o serviço de pintura na sala de
58 arquivos, porém, no momento da visita, equipe de pintura havia saído para almoço. Conforme solicitado
59 pelo conselho, foi locado um ponto de água fria e de energia para utilização do purificador de água na
60 Recepção/Registro. Relocação de alguns pontos de ar-condicionado, devido à altura do forro de gesso que
61 poderia atrapalhar nas futuras instalações. Restando recepção/registro para finalização do revestimento
62 cerâmico. Estavam presentes na obra 10 (Dez) funcionários, sendo: 04 (Quatro) ajudantes, 03 (três)
63 pedreiros e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas
64 respectivas atividades. **VII – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 20 de
65 novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando os serviços em execução:
66 Acabamento Hidráulico; Aplicação do selador no forro de gesso; Finalização do revestimento do piso.
67 Verificamos o estoque do material de acabamentos internos, sendo eles: Portas, esquadrias, vaso sanitário,
68 registros, caixa acoplada, extintores e cubas. Foi verificado em campo alteração da tubulação elétrica para
69 alimentação dos Qm's. Visto que atualização foi realizada após o serviço finalizado. Foi verificado in
70 loco, que tubulação existente atenderá tranquilamente do QGBT ao QDC 01 e QDC 02. Alimentação do
71 QGBT ao QDC 03 encontra-se no limite, podendo ocorrer algum reserviço na execução.
72 Recepção/registro com piso finalizado. Estavam presentes na obra 10 (Dez) funcionários, sendo: 04
73 (Quatro) ajudantes, 02 (dois) Pedreiros, 01 (um) Bombeiro Hidráulico, 02 (dois) Pintores e 01 (um)
74 mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades.
75 **VIII – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 23 de novembro de 2018 pelo
76 fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando os serviços em execução: Instalação de Portas;
77 Instalações dos extintores; Aplicação das Soleiras, Emassamento Externo, Aplicação de selador no Forro,
78 Instalação e montagem das esquadrias (exceto os vidros) e instalação das louças e metais. Foi iniciado
79 neste dia a aplicação e instalação dos acabamentos de louças e metais, instalação das portas e esquadrias.
80 Forro de gesso recebendo a segunda demão de selador e paredes externas sendo emassadas.
81 Fornecimento e serviço das soleiras estavam sendo executados neste dia. Estavam presentes na obra 09
82 (Dez) funcionários, sendo: 01 (um) Marceneiro, 03 (três) Pintores, 01 (um) Encanador, 02 (Dois)
83 ajudantes, 01 (Um) pedreiro e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção
84 individual para suas respectivas atividades. **IX – SOLICITAÇÃO DA CBA CONSTRUÇÕES** –
85 Entregue no dia 28 de novembro de 2018 solicitando a dilatação do prazo de execução dos serviços
86 referente ao contrato nº 01/2018 – reforma e ampliação do conselho regional de medicina veterinária do
87 estado da paraíba – CRMV/PB em 60 dias com as devidas justificativas no documento. **X –**
88 **SOLICITAÇÃO DA CBA CONSTRUÇÕES** – Entregue no dia 28 de novembro de 2018 solicitando o
89 fornecimento de ofício solicitando a prorrogação do seguro – garantia em 90 dias referente aos serviços do
90 contrato nº 01/2018 – reforma e ampliação do conselho regional de medicina veterinária do estado da
91 paraíba – CRMV/PB. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Reinterando a solicitação feita na ata de número 13
92 solicitando que seja redesenhado o projeto com as alterações para que não haja conflito com o apresentado
93 na prefeitura de João Pessoa. 2. Reinterando a ata passada o que ficou acordado que com relação ao muro
94 externo e a fachada em frente a porta não contemplada na planilha seja encaminhado o orçamento. 3.



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

95 Sendo acordado por esta comissão o alargamento do prazo em 30 dias. 4. O ofício para prorrogação do
96 seguro terá novo prazo em 90 dias. 5. Solicitamos o orçamento para colocação de grades em alumínio na
97 porta da frente. 6. Solicitamos a mudança das luminárias do projeto para LED. 7. Solicitamos que seja
98 revisto os pontos de água na área externa para o jardim plantado e estacionamento. Sala da Presidência do
99 Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 28 de novembro de dois mil e dezoito. XX.

100

101 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

102

103 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula Nº 1.33a

104

105 Funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves – Matrícula Nº 1.30