



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA XV (DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO**  
2 **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –**  
3 **CRMV-PB. XXX**

4 Ao 04 dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a XV (Décima Quinta) Reunião  
5 da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina  
6 Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB,  
7 onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto,  
8 CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho e funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves,  
9 Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Devido a chegada da 7ª medição da obra para a  
10 sua liberação e aprovação por parte desta comissão. **II – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** Foi  
11 apresentado no dia 28 de novembro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, com o intuito  
12 de análise da medição encaminhada pelo Engenheiro da CBA André. Foi observado item a item,  
13 verificado a execução do mesmo para liberação da medição. Serviços executados: Janelas de esquadrias;  
14 vidros, ferragens, revestimentos, pavimentação, pinturas, instalações, louças e metais e serviços  
15 preliminares. Serviços internos estão próximos a serem finalizados. Serviços externos estão iniciando para  
16 finalização do 360°. Neste dia, foi executada limpeza do entulho acumulado na lateral, com o intuito de  
17 regularização para início do piso intertravado. No final da visita, fez presente parte do conselho e  
18 membros desta comissão Alex, Batista e Pedro no qual foi solicitada para o apontamento deste relatório a  
19 instalação de um motor no portão que dará acesso a garagem. Solicito uma visita do conselho, assim como  
20 foi realizada no dia 23/10/2018, visita é de extrema importância para últimos ajustes, tendo em vista que  
21 obra está em fase final, assim, qualquer ajuste pode ser realizado após decisões tomadas antecipadamente.  
22 Cerâmica externa não é a mesma especificada na planilha orçamentária, devendo ser definida para sua  
23 compra e execução do serviço. Estavam presentes na obra 09 (Dez) funcionários, sendo: 01 (um)  
24 Marceneiro, 03 (três) Pintores, 01 (um) Encanador, 02 (Dois) ajudantes, 01 (Um) pedreiro e 01 (um)  
25 mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades  
26 **III - NOTA FISCAL 7ª MEDIÇÃO –** Foi apresentado a nota fiscal número 40250 emitida no dia 29 de  
27 novembro de 2018 com valor total de 150.344,96 reais, sendo 129.071,18 reais para transferência a  
28 empresa CBA, 3.758,62 reais para encargos a prefeitura de João Pessoa, 9.246,19 reais em DARF dos  
29 impostos IRRF/CSLL/PIS/COFINS, 8.268,97 reais para pagamento de GPS da previdência social e  
30 demais documentos que foram analisados pela assessoria contábil do CRMV/PB sob o processo 313/2017  
31 ao qual atesta favorável, incluindo o parecer técnico favorável a medição emitida pelo fiscal do  
32 CRMV/PB Eng. Civil Everson Augusto de Melo Almeida atestando 27.335,94 para esquadrias e  
33 ferragens, 9.675,88 para revestimentos, 73.430,73 para pavimentação, 12.744,97 para pinturas, 2.230,12  
34 para instalações hidro-sanitárias e proteção e combate a incêndios, 13.392,66 para louças e metais e  
35 11.534,67 para serviços complementares totalizando 150.344,96. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Entregar a  
36 tesouraria a 7ª medição para que seja feito o pagamento dos valores demonstrados acima. 2. Somos  
37 favoráveis a compra de motor ao portão externo para facilitar a entrada dos veículos oficiais a parte  
38 interna da sede. 3. Solicitamos que o fiscal do CRMV/PB Everson, ateste uma nova cerâmica para área  
39 externa que seja compatível ou superior ao projeto original. 4. Ficou acordado com esta comissão a visita  
40 na obra para o dia 05 de dezembro de 2018 as 14:00 com os membros desta comissão. Sala da Presidência  
41 do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 04 de dezembro de dois mil e dezoito. 5.  
42 Solicitamos que seja resolvido com urgência os pedidos da ata 14 para deliberação desta comissão. XXX.

43  
44 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

45



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

46 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula Nº 1.33a

47

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Pedro Marcelino de Araújo Neves'.

48 Funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves – Matrícula Nº 1.30

**ACOMPANHAMENTO DE OBRA**

<b>LOCAL:</b>	PRAÇA PEDRO GONDIM, TORRE, JOÃO PESSOA, PB.	<b>DATA:</b>	28/11/2018
<b>OBJETO:</b>	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA – CRMV.		
<b>EMPRESA:</b>	CBA CONSTRUÇÕES LTDA.		
<b>PROCESSO:</b>	Nº 313/2017	<b>VALOR:</b>	R\$ 610.748,35
<b>CONTRATO:</b>	Nº 01/2018	<b>PRAZO:</b>	180 dias
		<b>FISCAL:</b>	EVERSON AUGUSTO
		<b>STATUS:</b>	EM ANDAMENTO

SERVIÇOS:	INICIADOS	CONCLUÍDOS
1- SERVIÇO PRELIMINAR	( X )	( X )
2- MOVIMENTO DE TERRA	( X )	( X )
3- FUNDAÇÕES	( X )	( X )
4- ESTRUTURA	( X )	( )
5- PAREDES E PAINÉIS	( X )	( )
6- ESQUADRIAS E FERRAGENS	( X )	( )
7- COBERTA E FORRO	( X )	( )
8- REVESTIMENTOS	( X )	( )
9- PAVIMENTAÇÃO	( )	( )
10- PINTURAS	( X )	( )
11- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE, TV, AR-CONDICIONADO	( X )	( )
12- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	( X )	( )
13- LOUÇAS E METAIS	( X )	( )
14- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	( X )	( )

**DESCRIÇÃO:**

Obra visitada: Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba – CRMV/PB, localizada na Praça Pedro Gondim, Torre, João Pessoa-PB.

Nesta visita, dia 28/11/18, fui recebido pelo mestre de obra e o Eng André, representantes da empresa CBA construções.

O intuito desta visita foi à análise da medição encaminhada pelo André. Foi observado item a item, verificado a execução do mesmo para liberação da medição.

Serviços executados: Janelas de esquadrias; vidros, ferragens, revestimentos, pavimentação, pinturas, Instalações, louças e metais e serviços preliminares.

Serviços internos estão próximos a serem finalizados. Serviços externos estão iniciando para finalização do 360º.

Neste dia, foi executada limpeza do entulho acumulado na lateral, com o intuito de regularização para início do piso intertravado.

No final da visita, fez presente parte do conselho no qual foi solicitada para o apontamento deste relatório a instalação de um motor no portão que dará acesso a garagem.

Solicito uma visita do conselho, assim como foi realizada no dia 23/10/2018, visita é de extrema importância para últimos ajustes, tendo em vista que obra está em fase final, assim, qualquer ajuste pode ser realizado após decisões tomadas antecipadamente.

Cerâmica externa não é a mesma especificada na planilha orçamentária, devendo ser definida para sua compra e execução do serviço.


Estavam presentes na obra 09 (Dez) funcionários, sendo: 01 (um) Marceneiro, 03 (três) Pintores, 01 (um) Encanador, 02 (Dois) ajudantes, 01 (Um) pedreiro e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades

Abaixo, segue relatório fotográfico:

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**Figura 01** Janelas de esquadria de alumínio completa.



**Figura 02:** Revestimento da parede e bancada em granito da copa.

*CA*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Figura 03: Revestimento e bancada em granito na área externa.



Figura 04: Porta lisa semi-oca revestida de fôrmica branca.

*CA*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




**Figura 05: Piso porcelanato bege.**




**Figura 06: Divisórias em granito, duchas e barras de apoio.**

*CA*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**Figura 07: Soleiras em granito.**



**Figura 08: Forro de Gesso selados e emassados.**

*CA*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**Figura 09: Fachada externa emassada.**



**Figura 10: Banheiro com barras de apoio PNE.**

*CA*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Relatório de Acompanhamento**, em uma via de igual teor, contendo 07 (Sete) folhas de papel A4, digitadas de um só lado, 10 (Dez) fotografias coloridas e digitalizadas. Todas as folhas, devidamente, rubricadas pelo Engenheiro Civil que assina este **Relatório de Acompanhamento de Obra**.

João Pessoa, 28 de Novembro de 2018.



---

Everson Augusto de Melo Almeida  
Engenheiro Civil – CREA: 161602003-2