



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA XVI (DÉCIMA SEXTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO**
2 **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –**
3 **CRMV-PB. XXX**

4 Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a XVI (Décima Sexta) Reunião
5 da Comissão de Fiscalização deste Conselho, na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina
6 Veterinária – CRMV-PB, sito à sede provisória na Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em
7 João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta Comissão: o funcionário José
8 Batista Sobrinho, Matrícula 1.33, o funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30 e o
9 funcionário Francisco Medeiros Maciel, Matrícula 1.36, suplente em substituição ao Méd. Vet. Domingos
10 Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, por motivo de férias. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:**
11 Devido a chegada da 8ª medição da obra para a sua liberação e aprovação por parte desta comissão. **II –**
12 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 03 de dezembro de 2018 teve uma visita técnica com o
13 fiscal acompanhado pelo mestre de obra, o Engenheiro André, representantes da empresa CBA
14 construções, como também Sra. Ivana, funcionária do CRMV/PB, no qual, foi definido ponto de
15 iluminação onde será a parede da galeria dos presidentes. **Serviços executados:** Janelas de esquadrias;
16 Estrutura do ACM, Pavimentação, Pinturas, Instalações, louças, metais e Serviços preliminares. Serviços
17 internos estão próximos a serem finalizados. Serviços externos estão iniciando para finalização do 360°.
18 Com a limpeza do entulho no entorno da obra, foi iniciado o processo de regularização para assentamento
19 do piso intertravado. Pintura para as paredes internas com especificação de tinta lavável na cor branco
20 gelo e para as paredes externas tinta acrílica de cor palha. Estavam presentes na obra 10 (dez)
21 funcionários, sendo: 05 (cinco) Pintores, 01 (um) Bombeiro Hidráulico, 02 (dois) ajudantes, 01 (um)
22 pedreiro e 01 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas
23 respectivas atividades. **III – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 10 de dezembro de 2018 o
24 fiscal acompanhado pelo mestre de obra, representantes da empresa CBA construções. Serviços
25 executados: Janelas de esquadrias; Estrutura do ACM, Pavimentação, Pinturas, Instalações, louças e
26 metais, Regularização de piso externo e Serviços preliminares. Com a limpeza do entulho no entorno da
27 obra, foi iniciado o processo de regularização para assentamento do piso intertravado. Foram instaladas as
28 portas das entradas principais, fazendo com que o muro da entrada principal fosse demolido para
29 regularização e compactação do solo. Foi comunicado ao Engenheiro André sobre a compra da luminária
30 Spot, assim, encaminhando ao conselho para validação da mesma. Observamos o avanço dos serviços
31 internos e evolução na pintura das paredes externas. Durante a visita, observamos a chegada do piso
32 intertravado que deverá ser iniciada suas instalações nos próximos dias. Estavam presentes na obra 10
33 (Dez) funcionários, sendo: 05 (Cinco) Pintores, 03 (Três) ajudantes, 01 (Um) pedreiro e 01 (um) mestre.
34 Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **IV –**
35 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 12 de dezembro de 2018, o fiscal acompanhado pelo
36 mestre de obra, representantes da empresa CBA construções, constatou os seguintes **serviços executados:**
37 Pavimentação, Pinturas, Instalações, louças e metais, Regularização de piso externo, Serviços preliminares
38 e Serviços Elétricos. A Obra iniciou serviço de regularização, compactação e assentamento do piso
39 intertravado no setor externo. Foi iniciado o serviço de pintura da forra das portas internas. Serviço de
40 identificação e instalação de lógica foi iniciado nesta data. Serviço de tubulação e caixinha foi iniciado no
41 muro externo, assim como, o serviço de instalação das luminárias internas. Na entrada da obra, areia,
42 material destinado ao assentamento do piso intertravado. Estavam presentes na obra 13 (Treze)
43 funcionários, sendo: 05 (Cinco) Pintores, 03 (Três) ajudantes, 02 (Dois) pedreiro, 02 (eletricistas) e 01
44 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
45 atividades. **V – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 14 de dezembro de 2018, o fiscal
46 acompanhado pelo mestre de obra, representantes da empresa CBA construções, constatou os seguintes
47 **Serviços executados:** Pavimentação, Pinturas, Regularização de piso externo e Serviços preliminares e



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 Serviços Elétricos. Obra iniciou montagem e instalação do Rack 12U, assim como, instalação e montagem
49 dos quadros elétricos. Fornecimento e instalação do ACM, assim como, toldo para entrada. Serviços de
50 cabeamento dos quadros internos foram iniciados nesta data. Na entrada da obra, colocação de areia,
51 material destinado ao assentamento do piso intertravado. Até esta data, ponto do ar-condicionado
52 adicional e pontos das luminárias para Spot não tinham sido instalados. Estavam presentes na obra 10
53 (dez) funcionários, sendo: 03 (três) Pintores, 02 (dois) ajudantes, 02 (dois) pedreiros, 02 (dois) eletricitas e 01
54 (um) mestre. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
55 atividades. **VI - NOTA FISCAL 8º MEDIÇÃO** – Foi apresentado a nota fiscal número 40259, emitida
56 no dia 21 de dezembro de 2018, com valor total de R\$ 74.254,68 (Setenta e quatro mil, duzentos e
57 cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 63.747,66 (Sessenta e três mil, setecentos e
58 quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para transferência a empresa CBA. R\$ 1.856,37 (Um mil,
59 oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) para encargos a prefeitura de João Pessoa, R\$
60 4.566,65 (Quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) em DARF dos
61 impostos IRRF/CSLL/PIS/COFINS, R\$ 4.084,00 (Quatro mil e oitenta e quatro reais) para pagamento de
62 GPS da previdência social e demais documentos que foram analisados pela assessoria contábil do
63 CRMV/PB sob o processo 313/2017, ao qual atesta favorável, incluindo o parecer técnico favorável a
64 medição emitida pelo fiscal do CRMV/PB, Eng. Civil Everson Augusto de Melo Almeida, atestando R\$
65 20.142,20 para esquadrias e ferragens, R\$ 10.218,15 para revestimentos, R\$ 18.934,90 para pavimentação,
66 R\$ 12.951,39 para pinturas, R\$ 11.728,77 para instalações elétricas, telefone, tv e ar condicionado, R\$
67 279,27 para instalações hidro-sanitárias e proteção e combate a incêndio, totalizando: R\$ 74.254,68
68 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
69 **ENCAMINHAMENTO:** Entregar a tesouraria a 8º medição para que seja feito o pagamento dos valores
70 demonstrados acima. Nada mais para ser discutido, encerrou a presente Reunião. Sala da Presidência do
71 Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 07 de Janeiro de dois mil e dezenove.XXX

72


73

74 
Funcionário Francisco Medeiros Maciel – Matrícula Nº 1.36

75

76 
Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula Nº 1.33

77

78 
Funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves – Matrícula Nº 1.30