



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA XIX (DÉCIMA NONA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO**
2 **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA –**
3 **CRMV-PB. XXX**

4 Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a XIX (Décima Nona)
5 Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho, na Sala da Presidência do Conselho Regional de
6 Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à sede provisória na Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da
7 Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta Comissão: o Presidente
8 do CRMV-PB, Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto-CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista
9 Sobrinho, Matrícula 1.33 e o funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I -**
10 **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Devido a chegada da 9ª medição da obra para a sua liberação e
11 aprovação por parte desta comissão. **II – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** No dia 19 de dezembro
12 de 2018 teve uma visita técnica com o fiscal, nesta data não houve acompanhamento de nenhum
13 representante da empresa CBA construções. **Serviços executados:** Pavimentação, Pinturas, Regularização
14 de piso externo, Serviços preliminares e Serviços Elétricos, Acabamentos elétricos e de lógica. Na Obra
15 iniciou montagem e instalação do Rack 12 U, assim como, instalação e montagem dos quadros elétricos e
16 acabamentos elétricos. Nesta data, chegaram às máquinas de ar-condicionado, porém, foi solicitado o
17 interrompimento do serviço pelas máquinas não ser inverter. Solicitado NF das máquinas. Fechamentos
18 dos circuitos foram iniciados nesta data. Instalações das portas do WC Masculino e Feminino iniciado.
19 Foram instalados os pontos de torneiras extras nas laterais do Conselho. Até esta data, ponto do ar-
20 condicionado adicional e pontos das luminárias para Spot não tinham sido instalados. Estavam presentes
21 na obra 07 (Sete) funcionários, sendo: 02 (Dois) Pintores, 02 (Dois) ajudantes, 02 (Dois) pedreiros e 01
22 (Um) eletricista. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
23 atividades. **III – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** No dia 02 de janeiro de 2019, teve uma visita
24 técnica com o fiscal, nesta visita, de volta do recesso, não se fez presente nenhum representante da
25 empresa CBA construções. **Serviços executados:** Pavimentação, Rede de drenagem, Regularização de
26 piso externo e Serviços preliminares. Na Obra iniciou montagem dos Qdc's de acordo com projeto
27 encaminhado pelo projetista. Foi observado e encaminhado ao Conselho a necessidade de uma rampa de
28 acesso a recepção. Projeto consta um desnível de +0,20cm, dificultando o acesso de um cadeirante.
29 Estavam presentes na obra 05 (cinco) funcionários, sendo: 02 (Dois) ajudantes, 02 (Dois) pedreiros e 01
30 (Um) eletricistas. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
31 atividades. **IV – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** No dia 03 de janeiro de 2019, o fiscal visando o
32 andamento da reforma e a dificuldade da CBA construções em encontrar cerâmica detalhada em foto 3D,
33 foi ao mercado local para registrar e apresentar ao Conselho modelos próximos do que foi apresentado.
34 Assim, ficando definida a compra da cerâmica ilustrada em foto e autorizando a empresa CBA realizar a
35 compra. **V – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** No dia 08 de janeiro de 2019, o fiscal foi recebido
36 pelo Engenheiro Civil Ygor, representante da empresa CBA construções, constatou os seguintes **Serviços**
37 **executados:** Pavimentação, Regularização de piso externo e Serviços Elétricos. Após serviço da pintura,
38 restaram alguns pontos onde deveriam ser melhorados (um melhor acabamento). Solicitaram ao
39 Engenheiro Ygor correções das falhas apontadas em pintura, onde o mesmo retornou com a equipe para
40 ajustes. Foi iniciado nesta data, base para fixação das máquinas de ar-condicionado. Estavam presentes na
41 obra 07 (Sete) funcionários, sendo: 02 (Dois) Pintores, 02 (Dois) ajudantes, 02 (Dois) pedreiros e 01 (Um)
42 eletricista. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas
43 atividades. **VI – ACOMPANHAMENTO DE OBRA –** No dia 16 de janeiro de 2019, o fiscal foi
44 recebido pelo Engenheiro Civil Ygor, representante da empresa CBA construções. Constatou os seguintes
45 **Serviços executados:** Instalações dos ar-condicionados, Revestimento da fachada externa, Pinturas e
46 Serviços preliminares. Empresa que está fazendo a instalação dos ar-condicionados alegou divergências
47 entre as tubulações de cobre, com isso, gerando re-serviço na instalação de duas máquinas da sala



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 multiuso. Nesta data foi solicitado, através da comissão de fiscalização do Conselho, orçamento para
49 serviços complementares. Padrão de energia quebrado durante a obra não foi reparado. Reunião em
50 acordo manteve a ideia do padrão e reparo da caixa de medição. Estavam presentes na obra 06 (Seis)
51 funcionários, sendo: 02 (Dois) Pintores, 02 (Dois) ajudantes e 02 (Dois) pedreiros. Todos com seus
52 respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **VII –**
53 **ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 21 de janeiro de 2019, o fiscal foi recebido pelo
54 Engenheiro Civil Ygor, representante da empresa CBA construções. Constatou os seguintes **Serviços**
55 **executados:** Textura e pintura do muro externo, Letreiro da fachada, Instalação dos aparelhos de Ar-
56 condicionados e Serviços preliminares. Nesta data, foi instalado letreiros na fachada principal. Foi
57 observado no local, que sofá de três lugares para recepção irá ultrapassar medida da parede, o que tornará
58 aparente na porta principal de vidro. Estavam presentes na obra 05 (Cinco) funcionários, sendo: 01 (Um)
59 Pintor, 02 (Dois) ajudantes e 02 (Dois) pedreiros. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção
60 individual para suas respectivas atividades. **VIII – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 23 de
61 janeiro de 2019, o fiscal foi recebido pelo Engenheiro Civil Ygor, representante da empresa CBA
62 construções. Constatou os seguintes **Serviços executados:** Execução de alvenaria, Ponto extra do Ar-
63 condicionado, Textura e pintura do muro externo e Serviços preliminares. Na obra finalizou instalação do
64 Ar-condicionado. Foi iniciado, nesta data, execução da alvenaria para preenchimento do muro. Execução
65 do revestimento externo foi finalizada nesta data. Foi realizada troca do cabeamento existente para o que
66 atenderá o conselho por parte da CBA e não da Energisa. Após a instalação não foi trocada caixa de
67 medição. Estavam presentes na obra 06 (Seis) funcionários, sendo: 02 (Dois) Pintores, 02 (Dois) ajudantes
68 e 02 (Dois) pedreiros. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas
69 respectivas atividades. **IX – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – No dia 25 de janeiro de 2019, o fiscal
70 foi recebido pelo Engenheiro Civil Ygor, representante da empresa CBA construções. Durante a visita, fez
71 presente na obra a comissão de fiscalização do Conselho para verificação dos serviços. Foi constatado os
72 seguintes **Serviços executados:** Fornecimento e plantação da grama, aplicação do fumê, instalação da
73 luminária Spot e Serviços preliminares. Foi instalada luminária Spot para parede da galeria dos ex-
74 presidentes. Foi iniciada a aplicação do fumê na porta de vidro da entrada. Rampa para acesso de portador
75 de acessibilidade foi finalizado nesta data. Ponto de lógica e tomada elétrica instaladas no piso, foram
76 retiradas e transferidos para parede, fazendo assim, não existir ponto de lógica e tomada elétrica no piso,
77 sendo substituído pela cerâmica de porcelanato. Estavam presentes na obra 08 (Oito) funcionários, sendo:
78 02 (Dois) Pintores, 03 (Três) ajudantes e 03 (Três) pedreiros. Todos com seus respectivos equipamentos
79 de proteção individual para suas respectivas atividades. **X - NOTA FISCAL DA 9º MEDIÇÃO e 1º**
80 **ADITIVO** – Foram apresentadas duas notas fiscais, emitidas no dia 31 de Janeiro de 2019, uma com o
81 número 40263, com valor total de R\$ 45.769,14 (Quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e
82 quatorze centavos), referente ao saldo restante do valor contratado, sendo valor líquido de R\$ 39.291,93
83 (Trinta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) a ser transferido para a
84 empresa CBA. Para encargos da prefeitura de João Pessoa o valor de R\$ 1.144,23 (Hum mil, cento e
85 quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), DARF dos impostos IRRF/CSLL/PIS/COFINS no valor de
86 R\$ 2.815,68 (dois mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), para pagamento de GPS da
87 previdência social no valor de R\$ 2.517,30 (Dois mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos). A
88 outra Nota Fiscal referente ao 1º aditivo com o número 40264, com valor total de R\$ 32.792,74 (trinta e
89 dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), referente ao 1º Aditivo, sendo
90 valor líquido de R\$ 28.152,58 (Vinte e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
91 a ser transferido para a empresa CBA. Para encargos da prefeitura de João Pessoa o valor de R\$ 819,82
92 (Oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), DARF dos impostos IRRF/CSLL/PIS/COFINS no
93 valor de R\$ 2.016,74 (dois mil, dezesseis reais e setenta e quatro centavos), para pagamento de GPS da
94 previdência social no valor de R\$ 1.803,60 (Hum mil, oitocentos e três reais e sessenta centavos). Os



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

95 demais documentos foram analisados pela assessoria contábil do CRMV/PB sob o processo nº 313/2017, a
96 qual atesta favorável aos mesmos, incluindo o parecer técnico favorável a 9ª medição emitida pelo fiscal
97 do CRMV/PB, Eng. Civil Everson Augusto de Melo Almeida, atestando R\$ 4.707,52 para revestimentos,
98 R\$ 963,33 para pavimentação, R\$ 71.370,55 para instalações elétricas, telefone, tv e ar-condicionado, R\$
99 129,87 para instalações hidro-sanitárias, proteção e combate a incêndio, R\$ 1.390,62 para serviços
100 complementares, totalizando as duas Notas Fiscais em: R\$ 78.561,88 (Setenta e oito mil, quinhentos e
101 sessenta e um reais e oitenta e oito centavos). **ENCAMINHAMENTO:** Entregar a tesouraria a 9ª
102 medição e 1º aditivo para que seja feito o pagamento dos valores demonstrados acima.
103 **ENCERRAMENTO.** Nada mais para ser discutido, encerrou a presente Reunião. Sala da Presidência do
104 Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 11 de fevereiro de dois mil e dezenove. XX
105

106 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto – CRMV-PB nº 0793

107
108 Funcionário José Batista Sobrinho – Matrícula Nº 1.33

109
110 Funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves – Matrícula Nº 1.30