



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

ATA DA IV (QUARTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX

Aos 09 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito realizou-se a IV (Quarta) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Foi confirmado a assinatura do Diário de Obra, livro de ocorrência, este solicitado e já assinado no dia 24 de abril de 2018 e em resposta a solicitação encaminhada ao senhor Oscar sobre o problema relatado da separação da ferragem do solo ou possibilidade de ter que fazer um estudo do solo foi respondido por e-mail no dia 24 de abril de 2018, que o mesmo conversou com o Engenheiro responsável e determinado que não haveria a necessidade, pois uma escavação profunda poder resolver o problema em questão e que já providenciou o processo de elaboração de sapatas como informado em relatório no dia 24 de abril de 2018. **II – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado no dia 20 de abril de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que 95% das valas foram escavadas e preenchidas, não sendo concluídas pela baixa resistência do solo, havendo a necessidade de aprofundar a escavação, foi retirado todo o sistema hidráulico antigo. Constava 5 funcionários sendo 4 ajudantes e 1 mestre de obra, todos com EPIs. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 24 de abril de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, onde constatou além da confirmação de 95% das valas foram construídas sapatas com altura mínima de 1,70m e máxima de 2,10m, com média de 1,85m. foi identificado em obra a produção do concreto e de cocadas, produzidas para separar a ferragem do solo. Constava 9 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro e 2 armadores, todos equipados com EPIs, foi confirmado o recebimento de e-mail pelo senhor Oscar como relatado acima. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 27 de abril de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, foi feita a conferência, de acordo com a 1ª planilha de medição, enviada pelo Engenheiro André Felipe constatando os seguintes serviços: serviços preliminares, movimentação de terra, e as fundações, ainda os itens presentes na planilha de Fundações e os serviços de alvenaria de pedra argamassa no traço 1:4 com pedra de mão e alvenaria de embasamento com tijolo de 8 furos a serem concluídas no dia 05 de maio de 2018. Atestando a conclusão. Constava 9 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro e 2 armadores, todos com EPIs (bota, capacete e luvas). **V – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 02 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que as sapatas estavam sendo concretadas. Constatou a presença de 10 funcionários sendo: 5 ajudantes, 1 mestre de obras, 1 pedreiro, 1 carpinteiro e 2 armadores, todos equipados com EPIs (bota, capacete e luvas), foi relatado pelo mestre de obras que eles não trabalharam na segunda dia 30 de abril de 2018 devido ao feriado da terça 01 de maio de 2018, sendo compensado a folga no próximo sábado dia 05 de maio de 2018. **VI. RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 04 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando a finalização da concretagem das sapatas, fundações de pedra argamassa e alvenaria com possível finalização no dia 05 de maio de 2018. Confirmado a presença de 10 funcionários, sendo: 6 ajudantes, 1 mestre de obras, 1 pedreiro e 2 armadores todos com seus respectivos EPIs. **VII. RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 04 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, foi constatado que em relação ao item 03 – Fundações e sub-item 03.01 – alvenaria de pedra argamassa no traço 1:4 com pedra de mão e item 03.02 – alvenaria de embasamento com tijolo de 8 furos (1 vez) estão com evolução em 70%. Atesta que a medição realizada em sua visita, podendo ser emitida a nota fiscal referente aos serviços planilhados no anexo a este. Confirmando a presença de 10 funcionários sendo: 6 ajudantes, 1 pedreiro, 2 armadores e 1 mestre de obras, todos



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

equipados com EPIs. Ainda fez uma observação com relação ao concreto magro que foi abordado em contato, não sendo necessário realizar o aditivo, já sendo identificado com outra descrição no item 03.04.

VIII. REUNIÃO COM ENGENHEIRO E PROPRIETÁRIO DA CBA CONSTRUÇÕES LTDA –

Recebemos no dia 09 de maio de 2018 a visita do Engenheiro André e o Proprietário Senhor Caetano da empresa que está realizando a reforma da sede a empresa CBA construções LTDA, foi elencado a planilha com a primeira medição e apresentado pelo engenheiro a comissão com as referidas explicações e relatado os itens que por ventura poderia causar divergência entre o medido e o constatado, também entregou 6 pranchas do projeto de estrutura em concreto armado, e relatou que fez um apagamento de um valor (aproximado) de 400,00 reais referente a gasto com água sem esta usando água nesse volume na obra.

ENCAMINHAMENTOS: 1. Repassar para o setor de tesouraria e contabilidade o valor e planilha de medição para pagamento no valor de 38.899,08 reais. 2. Solicitar ao senhor Oscar que venha assinar a planilha de medição e o projeto de estruturas em concreto armado. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 09 de maio de dois mil e dezoito. XXXXXXXXXXXX.

Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula Nº 1.42

Funcionário José Batista Sobrinho – Matrícula Nº 1.33