



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA IX (NONA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX**

3 Aos 13 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito realizou-se a IX (Nona) Reunião da Comissão
4 de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária –
5 CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocaiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se
6 registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB
7 00793, o funcionário José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33a e o funcionário Pedro Marcelino de Araújo
8 Neves, Matrícula 1.30 suplente eleito deste comissão para substituir nas ausências justificadas, neste caso
9 por motivos de solicitação de retirada de nome da comissão alegando foro íntimo da funcionária Hirana de
10 Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** No dia 26 de julho
11 de 2018 foi solicitado por e-mail ao senhor Oscar Dantas Junior sobre mudanças no projeto para tentar
12 viabilizar a retirada da parede que serve ao arquivo para aumentar o espaço possibilitando a compra de
13 arquivo deslizante, bem como a colocação de ponto de água na recepção para colocação de purificador de
14 água e providenciar um local para almoxarifado de produtos de uso geral. Foi recebido no dia 31 de julho
15 de 2018 o projeto de prevenção, combate a incêndios e controle de pânico pelo setor de licitação que já
16 devidamente assinado e encaminhado a prefeitura para liberação do alvará de reforma. **II – PROCESSO**
17 **313/2017:** Foi apresentado parecer da assessoria contábil do CRMV/PB no dia 27 de julho de 2018 sobre
18 a solicitação da empresa CBA construções LTDA para solucionar leituras que apresentaram
19 irregularidades mostrada no processo, desta forma o assessor contábil solicitou vistoria da CAGEPA no
20 dia 13 de julho de 2018 e no dia 27 de julho de 2018 foi realizada a leitura constando no medidor 761 e
21 concluindo que na construção feita pela empresa possui uma caixa de água e as leituras efetivadas não
22 estão pela média e sim representam consumo real. Conforme descrito no parecer e no relatório de leitura
23 apresentado no processo podemos constatar que nos meses de janeiro, fevereiro e março a medição foi
24 pela média e no mês subsequente de abril gerou um aumento efetivado pela leitura na média nos três
25 meses anteriores, desta forma concluímos que o gasto foi efetivado pela empresa CBA construções
26 LTDA. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 30 de julho de 2018
27 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando a colocação de blocos cerâmicos para montagem da laje, as
28 alvenarias estão chapiscadas e grande maioria rebocadas, alguns ambientes já se encontram com os pisos
29 em concreto magro, identificou também o recebimento de uma carrada de areia. Por uma questão
30 estrutural, devido a existência de um pilar, não será possível fazer a janela da sala de comunicação com o
31 mesmo tamanho que o projeto arquitetônico e assim ficará com o tamanho 50% do que tinha sido previsto
32 no projeto. Constava 9 funcionários sendo 4 pedreiros, 4 ajudantes e 1 armador, todos equipados com
33 EPIs. **IV – SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO –** Foi recebido por e-mail a solicitação de uma reunião pelo
34 o senhor Oscar Dantas Junior, para esclarecer as mudanças no projeto estrutural, que foi solicitado no dia
35 26 de julho de 2018, sendo marcada para o dia 14 de agosto de 2018 com todos os envolvidos. **V –**
36 **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 01 de agosto de 2018 pelo senhor
37 Oscar Dantas Junior, constatando o recebimento de blocos cerâmicos para montagem da laje do banheiro e
38 do auditório que tem previsão de concretagem no dia 03 de agosto de 2018, as instalações sanitárias já se
39 encontram concluídas e os cortes para instalações elétricas estão sendo realizadas. Constava 9
40 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros e 1 armador, todos com EPIs. **VI – RELATÓRIO DE**
41 **VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 03 de agosto de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior,
42 constatando o recebimento de uma carrada de areia e de brita, concluindo a montagem da laje,
43 continuando os cortes para instalações elétricas, rebocando paredes e fazendo os pisos em concreto magro
44 em alguns ambientes. Constava 9 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros e 1 armador, todos com
45 EPIs. **VII – MEMORANDO 071/2018 –** Foi recebido no dia 06 de agosto de 2018 com a solicitação de
46 retirada de nome como membro desta comissão da funcionária Hirana Miranda Bezerra dos Santos,
47 matrícula 1.42 por motivos de foro íntimo. **VIII – SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CBA**



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48. **CONSTRUÇÕES LTDA** – Foi recebido ofício da empresa CBA construções LTDA sobre a ausência de
49 projeto de águas pluviais, que durante a execução do referido projeto não está discriminado, sendo
50 necessário para garantir os parâmetros estabelecidos por lei. **IX – RELATÓRIO DE VISTORIA**
51 **TÉCNICA** – Foi apresentado no dia 06 de agosto de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando o
52 começo da concretagem da laje com previsão de finalizar no mesmo dia, com observação sobre o parecer
53 da 4º medição para mesma data. Consta 9 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros e 1 armador,
54 todos com EPIs. **X – 4º MEDIÇÃO:** Chegou no dia 10 de agosto de 2018 no valor de 59.996,79. **XI –**
55 **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Marcar reunião com todos os envolvidos na obra para o dia 14 de agosto de
56 2018 a fins de tratar os assuntos a mudança do projeto. 2. Enviar a plenária a solicitação de novo membro
57 desta comissão para suplente e efetivação do suplente como membro efetivo. 3. Solicitar do setor de
58 licitação os devidos encaminhamentos para solucionar em tempo hábil o projeto pluvial da obra tendo em
59 vista o não prejuízo de sua execução. 4. Conforme o parecer favorável da 4º medição assinado por Oscar
60 Dantas Junior com medições de estrutura 20.952,01 reais, paredes e painéis 5.132,71 reais, revestimentos
61 16.371,99 reais, pavimentação 15.824,44 reais e instalações hidro-sanitárias 1.715,64 reais, totalizando
62 59.996,79 reais, conforme liberação do assessoria contábil do CRMV/PB do dia 10 de agosto de 2018, o
63 pagamento da nota fiscal nº 40.229, emitida em 10 de agosto de 2018 às 10:59 horas no valor total de
64 51.507,27 reais, sendo liberado por esta comissão de fiscalização com as devidas retenções de impostos
65 elencados por parte da contabilidade divididos em 51.507,27 reais por transferência a empresa CBA
66 construções LTDA, recolhimento de imposto a prefeitura de João Pessoa no valor de 1.499,92 reais,
67 DARF de retenção federal no valor de 3.689,78 reais e GPS no valor de 3.299,82 reais ao qual atestamos
68 todos os presentes e encaminhamos a tesouraria para referido pagamento. Sala da Presidência do Conselho
69 Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 13 de agosto de dois mil e dezoito. XXXXXXXXXXXX.

70
71 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

72
73 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula Nº 1.33a

74
75 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula Nº 1.30