



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA X (DÉCIMA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX**

3 Aos 03 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a X (Décima) Reunião da  
4 Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina  
5 Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocafuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB,  
6 onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto,  
7 CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33a e o funcionário Pedro Marcelino  
8 de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Em reunião no dia 14 de agosto  
9 de 2018 foi realizada uma reunião com as presenças do setor de licitação, fiscal de obras deste Conselho,  
10 representante da empresa CBA construções LTDA e membros da comissão de fiscalização para definir os  
11 assuntos pertinentes a construção e alteração do projeto inicial, onde ficou definido que as alterações  
12 deverão ser solicitadas por ofício por parte da empresa construtora, CBA construções LTDA, para serem  
13 definidas individualmente por parte da comissão de fiscalização da referida obra. **II – ALVARÁ DE**  
14 **LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO:** Foi recebido o alvará de construção com data no dia 10 de agosto  
15 de 2018, emitida pelo Diretor de Controle Urbano da Prefeitura de João Pessoa, o Sr. José Rivaldo Lopes,  
16 ao qual atestamos o recebimento. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no  
17 dia 14 de agosto de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que a laje já possui algumas partes  
18 concretadas e a mesma tem previsão de conclusão na próxima sexta-feira (17 de agosto de 2018), as  
19 paredes externas estão parcialmente rebocadas com previsão de término hoje e já estão colocando os  
20 pontos de instalação elétrica, bem como o quadro de distribuição. No local da reforma constava 10  
21 funcionários sendo 3 pedreiros, 1 carpinteiro, 4 ajudantes e 1 armador e 1 encarregado, todos equipados  
22 com EPIs. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 17 de agosto de  
23 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando a colocação dos pontos elétricos, colocação na  
24 alvenaria a caixa do quadro de distribuição, a concretagem da laje que não foi concluída por falta de água.  
25 Constava 13 funcionários, sendo 6 ajudantes, 3 pedreiros e 1 carpinteiro, 2 eletricitistas e 1 mestre de obras,  
26 todos com EPIs. **V – RESPOSTA DA EMPRESA ALX CONSTRUÇÕES LTDA –** Foi respondido no  
27 dia 21 de agosto de 2018 pelo Engenheiro Civil, Fernando César de Sousa Freire, da empresa que  
28 executou o projeto para reforma da sede d CRMV-PB, contendo as respostas sobre a necessidade do  
29 projeto de águas pluviais, que no ponto de vista do projetista não há necessidade para esta obra. **VI –**  
30 **SOLICITAÇÃO DA CBA CONSTRUÇÕES LTDA –** Foi apresentado no dia 22 de agosto de 2018  
31 uma lista de problemas encontrados na planilha orçamentária que devem ser corrigidos para melhor  
32 andamento da obra em questão. **VII – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no  
33 dia 24 de agosto de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que já quebraram o beiral das lajes  
34 antigas e iniciaram a construção da platibanda, em algumas salas já estão sendo feitos os contrapisos,  
35 continuam sendo feitos os cortes nas alvenarias, colocando os pontos para instalação elétrica, já estavam  
36 retirando a janela antiga da sala de presidência, remoção das paredes dos banheiros, o revestimento  
37 cerâmico antigo, rebocando a parede e fazendo a contraverga da janela da recepção. Constava 13  
38 funcionários sendo 6 ajudantes, 3 pedreiros e 1 carpinteiro, 2 eletricitistas e 1 mestre de obras, todos com  
39 EPIs. **VIII – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 28 de agosto de 2018  
40 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que já estão sendo feito o contrapiso do auditório, as  
41 instalações hidráulicas e sanitárias dos banheiros do auditório já finalizados, aguardando apenas o  
42 acabamento, recebeu uma carreta com materiais de tijolos e blocos de laje. Constava 14 funcionários  
43 sendo 8 ajudantes, 3 pedreiros, 1 encarregado, 1 encanador e 1 engenheiro, todos com EPIs. **IX – EMAIL**  
44 **DO SETOR DE LICITAÇÃO –** Recebido um e-mail no dia 30 de agosto de 2018 informando que o  
45 contrato nº 0002/2018 do senhor Oscar Dantas Junior, seu contrato encerra no dia 04 de setembro de  
46 2018. **X – SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CBA CONSTRUÇÕES LTDA –** No dia 30 de agosto de  
47 2018 solicitando uma ampliação do prazo de conclusão da obra da sede por 120 dias por motivos



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 elencados no referido documento. **XI - ENCAMINHAMENTOS:** **1.** Em virtude de a laje ser exposta e  
49 pelas argumentações do engenheiro da empresa executora da obra somos do parecer favorável a efetivação  
50 do projeto de águas pluviais e que o mesmo deva ser considerado na execução da obra referida. **2.**  
51 Solicitamos que seja feita o envio das referidas mudanças na planilha orçamentaria ao projetista da obra  
52 para emissão de parecer do mesmo, desta forma possibilitando que esta comissão possa validar estas  
53 mudanças. **3.** Solicitar do setor de licitação a contratação de um arquiteto ou profissional similar para ser o  
54 fiscal e orientar no projeto de ambientação da sede na sua conclusão, tendo em vista que o senhor Oscar  
55 não possui estas referências sugerimos a não renovação do seu contrato. **4.** Informar a empresa CBA o  
56 alargamento do prazo para conclusão da obra por mais 60 dias podendo de acordo com o andamento da  
57 obra, solicitar nova prorrogação tendo em vista que o nosso convênio com o CFMV possui limite até o dia  
58 15 de dezembro de 2018. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João  
59 Pessoa-PB, 03 de setembro de dois mil e dezoito. XX.

60 \_\_\_\_\_  
61 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB N° 0793

62 \_\_\_\_\_  
63 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula N° 1.33a

64 \_\_\_\_\_  
65 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula N° 1.30