



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1
2 **ATA DA VI (SEXTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO**
3 **REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX**
4 Aos 14 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito realizou-se a VI (Sexta) Reunião da Comissão
5 de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária –
6 CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se
7 registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB
8 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e o funcionário Pedro
9 Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30, suplente eleito na última plenária deste regional que
10 aconteceu no dia 11 de junho de 2018 para substituir nas ausências justificadas, neste caso por motivos de
11 férias do Senhor José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33, tivemos a presença por convite na reunião do
12 Senhor Oscar Dantas Junior técnico em edificações contratado pelo CRMV/PB e Francisco de Assis
13 Ferreira de Macedo assessor de contabilidade do CRMV/PB. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Foi
14 recebido a segunda medição da obra para análise, porém foi encaminhado ao setor de contabilidade para
15 realizar o atesto da documentação e confecção dos encargos necessários para o devido pagamento. **II –**
16 **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado no dia 30 de maio de 2018, pelo senhor
17 Oscar Dantas Junior, constatando que falta serem alocados 4 pilares e já iniciou o levantamento de
18 algumas alvenarias, houve também a execução de boa parte das pedras argamassadas, alvenarias de meia
19 vez e vigas baldrame, foi relatado pelo mestre de obras que na próxima quarta dia 06 de junho de 2018
20 será concluído esta parte da obra, com medição prevista para o dia 05 de junho de 2018 (terça). Foi
21 observado o recebimento de uma carrada de brita. Contava 10 funcionários sendo 6 ajudantes, 1 pedreiro,
22 2 armadores e 1 mestre de obra, todos com EPIs. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi
23 apresentado no dia 07 de junho de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, foi conversado com o
24 Engenheiro André Felipe, responsável pela obra, sobre o aluguel dos containers para escritório e depósito,
25 onde os mesmos não foram alugados e acordado entre ambos o estorno da primeira parcela paga para o
26 referido aluguel. Foi explicado que a fundação é composta por pedra argamassada, radier e alvenaria de
27 uma vez e já se encontra em fase de conclusão, atualmente existindo 8 pilares concluídos na obra. A
28 previsão de medição foi prorrogada para o dia 12 de junho de 2018 segundo o engenheiro. Constava 10
29 funcionários sendo 6 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro e 2 armadores, todos equipados com EPIs. **IV**
30 **– RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 12 de junho de 2018 pelo senhor
31 Oscar Dantas Junior, para conferência da segunda medição. Foi confirmado a existência de 14 pilares
32 concretados com volume de 0,32 metros cúbicos por unidade de pilar e até a próxima sexta serão
33 concluídos todos os pilares. As alvenarias de meia vez com tijolos cerâmicos de 8 furos encontram-se
34 atualmente com 30% concluídos, atestando a medição em conjunto com o engenheiro André Felipe,
35 podendo ser emitida a nota fiscal. Constava 10 funcionários sendo 6 ajudantes, 1 mestre de obra, 1
36 pedreiro e 2 armadores, todos com EPIs. **V – MEMORANDO Nº 054/2018/CONTAB –** Foi entregue no
37 dia 13 de junho de 2018 com as ponderações levantadas pela análise do contador do CRMV/PB, sendo
38 elencado a falta de documentação dos funcionários que estão trabalhando na obra do Conselho e com
39 relação a SEFIP que apresenta apenas um funcionário divergindo com o relatório do fiscal do CRMV/PB
40 que atesta a presença de 10 funcionários. **VI – TERMO ADITIVO Nº 001/2018 -** Foi assinado em 01 de
41 junho de 2018 o termo aditivo concedendo o prazo de prorrogação do convenio 02/2107 pelo período de 6
42 meses até o dia 05 de dezembro de 2018. **ENCAMINHAMENTOS:** **1.** Solicitamos explicação por parte
43 da empresa CBA sobre o registro no SEFIP dos funcionários que estão trabalhando na obra. **2.** Conforme
44 a segunda medição e descrição da nota fiscal referente a 50% de mão de obra e 50% de produtos, assim
45 solicitamos explicações a respeito dos 50% dos funcionários que estão trabalhando onde os mesmos
46 devem estar registrados com funcionários da obra. **3.** Solicitamos o ressarcimento do valor pago 506,12
47 (quinhentos e seis reais e doze centavos) indevido pela locação de contêiner na primeira medição. **4.**



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 Solicitamos a lista de materiais referente a parte de materiais adquiridos nas notas fiscais apresentadas. **5.**
49 Rever com o setor de licitação a liberação do Alvará de construção junto a prefeitura bem como a
50 liberação na SEMAM da retirada das arvores internas. **6.** A comissão atesta a nota recebida n° 40215 no
51 valor de 40.155,90 (quarenta mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) sem dedução dos
52 impostos devidos a esta nota, sendo necessário o recolhimento deste impostos e pagamento do restante a
53 empresa prestadora do serviço. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João
54 Pessoa-PB, 14 de junho de dois mil e dezoito. XX.
55

56 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB N° 0793

57
58 Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula N° 1.42

59
60 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula N° 1.30

61
62 Oscar Dantas Junior – Fiscal e Técnico em Edificações do CRMV/PB

63
64 Francisco de Assis Ferreira de Macedo – Assessor Contábil do CRMV/PB