



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1 **ATA DA VIII (OITAVA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX**

3 Aos 24 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito realizou-se a VIII (Oitava) Reunião da Comissão  
4 de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária –  
5 CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocaiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se  
6 registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB  
7 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e o funcionário Pedro  
8 Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30 suplente eleito desta comissão para substituir nas ausências  
9 justificadas, neste caso por motivos de férias do Senhor José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33. **I -**  
10 **ABERTURA DOS TRABALHOS:** No acompanhamento da solicitação do alvará de construção e  
11 reforma da sede que se encontra a espera de solubilidade por parte da prefeitura de João Pessoa, foi  
12 realizado nova planta de construção pelo engenheiro Fernando, que devidamente assinada será novamente  
13 entregue a setor de licitação para ser encaminhado ao órgão da prefeitura para devidos encaminhamentos.  
14 **II – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado no dia 03 de julho de 2018, pelo senhor  
15 Oscar Dantas Junior, constatando a montagem dos escoramentos, armações e formas das vigas e as  
16 alvenarias de ½ vez com tijolos cerâmicos de 8 furos encontram-se atualmente em 85% concluídos.  
17 Contava 9 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 pedreiro, 1 armador, 2 carpinteiros, todos com EPIs. **III –**  
18 **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 05 de julho de 2018 pelo senhor  
19 Oscar Dantas Junior, constatando a montagem das vigas para dar início a concretagem. Constava 6  
20 funcionários sendo 2 ajudantes, 2 pedreiros e 2 carpinteiros, observado que o mestre de obras foi  
21 desligado da obra a 15 dias e o engenheiro André e seu estagiário está acompanhando o andamento, todos  
22 equipados com EPIs. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 10 de  
23 julho de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando as montagens dos escoramentos, armações e  
24 formas de viga, colocação de contra-piso de mais um ambiente da obra, foi anexada uma errata que  
25 atualmente as alvenarias de ½ vez com tijolos cerâmicos de 8 furos encontram-se em 40% de conclusão.  
26 Confirmou o recebimento de uma carrada de cimento, uma de brita e também tubulações para esgoto com  
27 canos da marca Krona. Constava 9 funcionários sendo 4 ajudantes, 3 pedreiros, 1 armador e 1 carpinteiro,  
28 todos com EPIs. **V – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 13 de julho de  
29 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando a confecção das vergas, algumas vigas já se  
30 encontravam concretadas, as paredes chapiscadas e algumas já rebocadas, foram colocadas as tubulações  
31 sanitárias. Constava 8 funcionários sendo 3 ajudantes, 3 pedreiros, 1 armador e 1 carpinteiro, todos com  
32 EPIs. **VI – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 17 de julho de 2018 pelo  
33 senhor Oscar Dantas Junior, constatando que já se encontram alocadas as nervuras para o assentamento  
34 dos blocos da laje. As paredes dos banheiros onde será localizada a região do auditório já estão sendo  
35 finalizadas os rebocos, além de todo o piso já ter sido compactado para concretagem. Constava 9  
36 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros e 1 estagiário da construção civil, todos com EPIs. **VII –**  
37 **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 20 de julho de 2018 pelo senhor  
38 Oscar Dantas Junior, constatando a montagem da laje, contra piso, armações das vigas e levantamento da  
39 alvenaria, na região em que será localizado o auditório. Foi realizado também medições no intuito de  
40 verificar se foi realizado de acordo com o projeto. Constava 9 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros  
41 e 1 armador, todos com EPIs. **VIII – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no  
42 dia 24 de julho de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando estão esperando os blocos para  
43 concretar a laje, o levantamento da alvenaria já está quase em fase de conclusão e boa parte das alvenarias  
44 que foram levantadas se encontram chapiscadas, algumas até revestidas com emboço. Constava 9  
45 funcionários sendo 4 ajudantes, 4 pedreiros e 1 armador, todos com EPIs. **IX – VISITA DA COMISSÃO**  
46 **–** Foi visitado no dia 24 de julho de 2018 as 15:00 horas a obra para acompanhamento dos trabalhos e  
47 fomos recebidos pelo estagiário Rafael da construção civil, que tirou as dúvidas da comissão.



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48 **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Conforme o parecer favorável da 3ª medição assinado por Oscar Dantas  
49 Junior com medições de estrutura 13.300,24, paredes e painéis 8.791,75, revestimentos 10.568,10,  
50 pavimentação 7.211,81 e instalações hidro-sanitárias 2.541,38, totalizando 42.413,28 reais, tendo um  
51 desconto de 1.012,24 referente a ressarcimento em medição de aluguel de containers que não foram  
52 utilizados, conforme liberação do assessoria contábil do CRMV/PB o pagamento da nota fiscal nº 40.222,  
53 emitida em 16 de julho de 2018 as 15:16 horas no valor total de 41.401,05, sendo liberado por esta  
54 comissão de fiscalização com as devidas retenções de impostos elencados por parte da contabilidade  
55 divididos em 35.542,82 por transferência a empresa CBA construções LTDA, recolhimento de imposto a  
56 prefeitura de João Pessoa no valor de 1.035,03, DARF de retenção federal no valor de 2.546,15 e GPS no  
57 valor de 2.277,05 ao qual atestamos todos os presentes e encaminhamos a tesouraria para referido  
58 pagamento. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 24 de  
59 julho de dois mil e dezoito. XX.

60

61 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

62

63 Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula Nº 1.42

64

65 Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula Nº 1.30